



Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Ohjelmakausi 2007 - 2013



Pohjois-Karjalan
MAAKUNTALIITTO

Viranomaisen merkintöjä

Saapumispvm	30.08.2012	Diaarinumero	101/03/21/2010
Käsittelijä	Rauno Jussila	Puhelinnumero	040 733 8478
Projektkoodi	A30695	Tila	Valmis 05.09.2012

1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin nimi	Itä-Suomen Monitoimikeskus
Ohjelma	Itä-Suomi
Toimintalinja	3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen
Projektityyppi	Kehittämiprojekti
Vastuuviranomainen	Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Aloituspäivämäärä	01.12.2008
Päätymispäivämäärä	30.06.2012

2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT

Toteuttajan nimi	Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy		
Projektin vastuuhenkilön nimi	Risto Hiltunen		
Sähköpostiosoite	risto.hiltunen@keti.fi	Puhelinnumero	050 303 1313

3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT

Täyttäjän nimi	Esko Kähkönen		
Sähköpostiosoite	esko.kahkonen@keti.fi	Puhelinnumero	040 704 0889

4. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ

Alueelle on jo ennen hanketta tehty useita, yhdistysten rakentamia suorituspaikkoja sekä Kiteen kaupungin rakentama lentokenttä. Alue on vajaakäytöllä panostuksiin nähden. Kiteen kaupunki on määrätietoisesti hankkinut yli 300 hehtaaria maata alueelta. Uusia toimijoita on tulossa alueelle ja entiset haluavat kehittää aluetta edelleen. Tarve on koordinoita ja yhteensovittaa eri toimijoiden investointi- ja kehittämistoimia, jotta alue-kokonaisuudesta syntyy vetovoimainen kohde sekä etsiä uusia toimijoita ja sijoittajia. Kohde tarvitsee myös brändin, joka luo mielikuvia laajemmin koko seudusta.

Keskuksen syntyminen piristää yhdistysten, yritysten ja koko talousalueen toimintaa. Vetovoimaisesta keskuksesta hyötyvät erityisesti matkailu- ja palveluyritykset sekä asukkaat. Monitoimikeskus on kirjattu Pohjois-Karjalan matkailustrategiaan sekä matkailuinvestointien kartoitus ja analysointi -selvitykseen. Alueen kehittyminen eri lajien harrastajia ja matkailijoita kiinnostavaksi kohteeksi vaatii riittävää infrastruktuuria ja laadukkaiden harrastus- ja oheispalvelujen syntymistä eli toiminnan koordinoitua ammattimaistumista.

Tavoitteena on monipuolisen ja liiketaloudellisesti kannattavan elämysmatkailu- ja harrastuskeskuksen luominen Tolosenmäen alueen toimintaympäristöä kehittämällä

Kohderyhminä ovat eri harrastajaryhmät joko yhdistyksinä tai yrityksinä, ohjelmopalveluyritykset, matkailuyritykset ja palvelualan yritykset. Hankkeen aikana etsitään lisää toimijoita, jotka ovat halukkaita investoimaan ja kehittämään toimintaansa alueella.

Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös sijoittajat, joita etsitään aktiivisesti sekä seudun ja maakunnan asukkaat harrastajina. Esiselvitysvaiheessa on

laskettu, että kun kaikki alueelle suunnitellut harrastealueet ovat käytössä, aluetta käyttää säännöllisesti noin 2000 eri lajien harrastajaa.

Välillisenä/varsinaisena kohderyhmänä ovat myös suomalaiset ja kansain-väliset matkailijat ja tapahtumissa/kilpailussa kävijät.

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

Yhdistykset ovat oikein valittuja, koska he ovat toimineet jollakin tasolla kyseisellä alueella. Vanhin toimija jo 1970- luvun lopulta lähtien. Mukana olevat yritykset ovat olleet aktiivisia ja ovat mukana yhteistyössä. Yhteistyö on ollut sujuvaa, eikä keskinäisiä ristiriitoja ole juurikaan esiintynyt. Työnjako on selkeytynyt hankkeen edetessä ja eri osapuolet ymmärtävät vastuunsa hankkeen toteutumisessa. Alueen kehittämisen tahtotila on vahva. Itä-Suomen Monitoimikeskus-hanke toimi ns kattohankkeena toimijoiden omille hankkeille.

Kiteen kaupungilla on erittäin vahva asema alueen kehittämisessä. Kaupunki omistaa yli 300 hehtaaria maata. Hankkeen aikana alueelle on tehty osayleiskaava. Alue on merkitty Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan moottoriurheilualueeksi sekä yhdeksi maakunnalliseksi ampumarata-alueeksi

6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN

2009

Hankkeen sisäisille kohderyhmille on lähetetty lyhyitä tiedotteita hankkeen vaiheista.

- Hankkeen alussa järjestettiin avoin yleisötilaisuus.
- Projektipäällikkö on käynyt Kiteen kaupungin johdolle että kaupunginvaltuustolle kertomassa hankkeesta.
- Lehdistölle on lähetetty tiedotteita hankkeen etenemisestä.

Hanke esiintyi lehdissä/radiossa/televisiossa seuraavasti:

17.12.2008 Koti-Karjala

23.1.2009 Karjalainen, Koti-Karjala sekä työvoimahallinnon Internet sivusto

10.2.2009 Pohjois-Karjalan radio/Itä-Suomen uutiset/TV

11.2.2009 Uutislasin, Karjalainen ja Koti-Karjala

18.3.2009 Koti-Karjala

18.3.2009 Uutislasin

22.4.2009 Koti-Karjala

3.5.2009 Karjalainen, Koti-Karjala sekä työvoimahallinnon Internet sivusto

3.6.2009 Koti-Karjala

15.8.2009 Pohjois-Karjalan radio
21.10.2009 Pohjois-Karjalan radio
30.10.2009 Koti-Karjala
11.11.2009 Koti-Karjala
11.11.2009 Koti-Karjala
18.11.2009 Koti-Karjala
17.12.2009 Karjalaisen verkkolehti
23.12.2009 Uutis-alasin
29.12.2009 Karjalan Maa

2010

- Hankkeen kohderyhmille on lähetetty kuukausittain uutiskirje, jossa on kerrottu hankkeen keskeisiä tapahtumia.
- Keväällä ja syksyllä on pidetty avoin infotilaisuus, jossa on ollut n. 30 osallistujaa. Tilaisuuksissa on kerrottu avoimesti monitoimikeskuksen suunnitelmista. Yleisen keskustelun tarve korostui erityisesti osayleiskaavan edetessä ja kansalaiset saivat purkaa huolensa ja tuntemuksensa suoraan toimijoille ja virkamiehiehille.
- Syksyllä toimijat esittelivät toimintaansa Aimon avoimet ovet- tapahtumassa. Lauantaipäivän aikana toimintaan tutustui n.300 kiinnostunutta.
- Esitteitä on mennyt mm. kaupungin kesäasukaspostin mukana runsas 1000 kpl ja Ketin omissa postituksissa n. 500. Matkailuinfoissa, huoltoasemilla, Niiralan tullissa ja useimmissa Keski-Karjalan yrityksissä esitteet ovat olleet jaossa.
- Kiteen Aimo oli esillä paikkakunnan tapahtumissa sekä moderni maaseutukoti hankkeen mukana Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.
- Aimo alueen tapahtumissa hanke on ollut myös näkyvillä.
- Hanke on kiinnostanut monia, samanlaisia harrastepaikkoja suunnittelevia tahoja ja he ovat käyneet tutustumassa paikanpäällä alueeseen (mm. Nurmeksen raviratayhdistys, Siikalatvan kunnan henkilöstö, Kiteen kaupungin johtoryhmä, KareliaExpertin henkilöstö)

Hanke on ollut lehdissä/televisiossa/radiossa seuraavasti

17.4.2010 Koti-Karjala
24.4.2010 Koti-Karjala
12.5.2010 Koti-Karjala
Kesäkuu 2010 Kesä Koti-Karjala
Kesäkuu 2010 Kesä Uutis-Alasin
3.6.2010 Viikko Pohjois-Karjala
12.6.2010 Koti-Karjala
16.6.2010 Koti-Karjala
24.6.2010 4 Sport / TV
26.6.2010 4 Sport / TV

3.7.2010 Koti-Karjala
10.7.2010 Koti-Karjala
7.8.2010 Koti-Karjala
11.8.2010 Koti-Karjala
31.8.2010 Pohjois-Karjalan radio
4.9.2010 Koti-Karjala
6.9.2010 Karjalainen
8.9.2010 Uutis-Alasin
15.9.2010 Uutis-Alasin
17.9.2010 Maaseudun Tulevaisuus
18.9.2010 Koti-Karjala
22.9.2010 Tekniikan Maailma
25.9.2010 Koti-Karjala
9.10.2010 Koti-Karjala
10.11.2010 Koti-Karjala
10.11.2010 Karjalainen
17.11.2010 Koti-Karjala

2011

- Hankkeen kohderyhmille on lähetetty uutiskirjeitä, jossa on kerrottu hankkeen keskeisiä tapahtumia.
- Hankkeen toimijoille ja sidosryhmille asioista on tiedotettu sähköpostilla lähes viikottain.
- Syksyllä pidettiin avoin infotilaisuus, jossa oli n. 30 osallistujaa. Tilaisuudessa kerrottiin avoimesti monitoimikeskuksen suunnitelmista. Koska kyse on äännekkäistä toiminnoista, katsoimme tarpeelliseksi yleisellä keskustelulla tuoda esille melu- ja ympäristövaikutukset sekä tehtävät toimenpiteet asian suhteen. Kansalaiset saivat purkaa huolensa ja tuntemuksensa suoraan toimijoille ja virkamiehiehille.
- Keväällä ja syksyllä toimijat esittelivät toimintaansa avoimet ovet- tapahtumissa.
- Toimijoiden järjestämissä kilpailuissa hanke on ollut myös esillä.
- Kiteen Aimon esitteitä on ollut jaossa mm. kaupungin kesäasukaspostin mukana sekä Ketin omissa postituksissa. Matkailuinfoissa ympäri seutukuntaa, alueen huoltoasemilla, Niiralan tullissa ja useimmissa Keski-Karjalan yrityksissä esitteet ovat olleet myös jaossa.
- Kiteen Aimo (hanke) on ollut esillä Kiteen kaupunki lehden ja Visit-Karelian sivuilla
- Kiteen Aimo (hanke) oli esillä VM Motorsport- messuilla omalla osastolla sekä matkamessuilla yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Molemmat tapahtumat olivat messukeskuksessa Helsingissä.
- Keski-Karjalan messuilla Aimon toimijoilla oli yhteinen osasto. Hanke toimi koordinoijana ja toimijat hoitivat käytännön puolen.
- Hanke ja Kiteen Aimo on kiinnostanut monia erilaisia tahoja. Samansuuntaisia harrastepaikkoja suunnittelevia, eri virastojen edustajia sekä viranomaisia on käynyt tutustumassa paikanpäällä alueeseen. Projektipäällikkö on esitellyt hanketta ja Aimo- aluetta erilaisissa tilaisuuksissa.
- SM tason kilpailujen myötä, televisionäkyvyyttä Kiteestä ja Aimo-alueesta on tullut useaan otteeseen niin maksuttomilla kuin myös maksullisilla kanavilla.
- Hanke on ollut lehdissä/televisiossa/radiossa seuraavasti

8.1.2011 Koti-Karjala
22.1.2011 Koti-Karjala
26.1.2011 Koti-Karjala
Helmikuu Moderni Maaseutukoti Uutiskirje 1/2011
Helmikuu Koti-Karjala
Tammi-helmikuu KareliaExpert kotisivut
Helmikuu Tolppailmoitukset kilpailuista, televisionäkyvyys MTV 3 ja Max
12.2.2011 Koti-Karjala
16.2.2011 Koti-Karjala
19.2.2011 Koti-Karjala
23.2.2011 Koti-Karjala
9.3.2011 Koti-Karjala
12.3.2011 Koti-Karjala
23.3.2011 Koti-Karjala, Uutis-Alasin
28.3.2011 Karjalainen
30.3.2011 Uutis-Alasin
2.4.2011 Koti-Karjala
6.4.2011 Koti-Karjala
13.4.2011 Koti-Karjala
17.4.2011 Karjalainen
28.4.2011 Uutis-Alasin
4.5.2011 Karjalainen
6.5.2011 Karjalainen
9.5.2011 yle.fi sivuilla
13.5.2011 Yle Pohjois.Karjala
15.5.2011 Moderni maaseutukoti uutiskirje 3/2011
25.5.2011 Kesä Koti-Karjala
28.5.2011 Kägi-lehti
4.6.2011 Koti-Karjala
4.6.2011 Hyvää Rääkkylää
5.6.2011 Rallicross SM Kitee, televisionäkyvyyttä
18.6.2011 Rallicross SM, televisionäkyvyyttä
19.6.2011 Karjalainen
19.6.2011 Karjalainen
22.6.2011 Koti-Karjala
13.8.2011 Koti-Karjala
17.8.2011 Koti-Karjala
24.8.2011 Koti-Karjala
27.8.2011 Koti-Karjala
15.9.2011 Kiteen kaupungin asukastiedotuslehti
28.9.2011 Koti-Karjala

27.10.2011 Sähköpostijakelu
27.10.2011 Kuulutus www.kitee.
12.11.2011 Karjalainen
16.11.2011 Koti-Karjala
16.11.2011 Koti-Karjala
23.11.2011 Koti-Karjala
30.11.2011 Uutis-Alasin
30.11.2011 KareliaExpert tietoaalusta
30.11.2011 Karjalainen

2012

- Tiedotustilaisuus autoilijoiden ja kelkkailijoiden kanssa
- Markkinointia Sortavalan matkailutoimistossa ja paikallisessa rallikilpailussa
- Esitetäydennykset pisteisiin
- Hanke-esittelyt ja tilannekatsaukset Puhos 2013 tukiryhmä ja AKK Motorsport ry
- Hankkeen ja tulevan osuuskunnan markkinointi uusien mahdollisuuksien osuuskunta-koulutuksessa
- Esite/kartta sekä opasteet suunnittelu ja paino
- Hanke-esittely kokoomuksen P-K:n piirijärjestölle
- Tiedotustilaisuus osuuskunnan perustamistilaisuudesta
- Hankkeen lopputulosten ja Kiteen Aimo alueen esittely Puhos 2013 tukiryhmälle

Tammikuu 2012 VisitKarelia lehti ja kotisivut

5.1.2012 Kiteen uusi esite; Tervetuloa kotiin

1.2.2012 Koti-Karjala

1.2.2012 Koti-Karjala

3.2.2012 Hanaa-lehti

3.2.2012 Karjalainen

8.2.2012 Koti-Karjala

8.2.2012 Uutis-Alasin

8.2.2012 Uutis-Alasin

8.2.2012 Uutis-Alasin

15.2.2012 Koti-Karjala

15.2.2012 Koti-Karjala

29.2.2012 Karjalaisen nettilehti

3.3.2012 Sprintin käsiohjelma

7.3.2012 Koti-Karjala

14.3.2012 Koti-Karjala

15.3.2012 Kiteen kaupunki-lehti

22.3.2012 Karjalaisen nettilehti

3.5.2012 Koti-Karjalan Väylä-lehti

3.5.2012 Karjalaisen nettilehti

4.5.2012 Karjalainen

5.5.2012 Koti-Karjala

5.5.2012 Koti-Karjala

8.5.2012 3-kielinen esite

9.5.2012 Uutis-Alasin

15.5.2012 Kiteen matkailukartta

30.5.2012 Koti-Karjalan Kesälehti

6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite

<http://www.kiteenaimo.fi>

7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET

Hankkeen alkuvaiheen ongelmana olivat projektipäälliköitten vaihdokset, jotka loivat hieman epäuskottavuutta lähinnä toimijoiden keskuudessa. Heikko taloustilanne sekä yleismaailmallinen taantuma saivat aikaan myös Kiteen Aimo alueella yritystoiminnan ja samalla työllistämisen heikon tuloksen. Riskinotto kyky pieneni, eikä kaikilla vapaaehtoistyötä tekevillä toimijaryhmillä ollut intoa eikä mahdollisuuttakaan sitoa omaisuuttaan lainojen vakuudeksi Parannusta ei yleiseen taloudelliseen tilanteeseen hankkeen aikana juuri tullut. Yrityshankkeiden tukitason lasku aiheutti ainakin yhden hankkeen peruuntumisen.

Tiedonkulun katkoksia esiintyy varmasti kaikkialla, niin tässäkin hankkeessa.

Vapaaehtoisjärjestöjen ollessa kyseessä, ei motivaatio osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ole aina kaikkein korkein, mutta tärkeimmissä palavereissa osallistumisaste on aina ollut lähes 100%.

8. PROJEKTIN TULOKSET

Infra

- Kiteen kaupunki on investoinut Tolosenmäen maa-alueisiin ja osayleis- kaavoitukseen, melumallinnukseen, pohjavesisuunnitelmaan ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, rautatien tasoristeyksen ylikäytävän maastoliikenneväylään sekä teiden ja vesihuollon rakentamiseen. Kiteen kaupungin asettama tavoite melua aiheuttavien harrastetoimintojen keskittämistä alueelle onnistui.
- Toimijajyhdistyksille on tehty kaupungin toimesta vuokrasopimukset, jotka velvoittavat vuokraajaa toimimaan tiettyjen ehtojen mukaisesti, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden kehittää alueita kunkin toimijan parhaaksi katsomalla tavalla.
- Alueella voidaan järjestää isompiakin tapahtumia, vaikka hallintorakennus puuttuu.
- Alueen opastusta on yhdenmukaistettu

Toimijat

- Toimijoiden motivaatio ja yhteistyöhalu on parantunut hankkeen aikana. Talkoovaihdot tapahtumissa sekä tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttö lisäävät yhteenkuuluvuutta. Toimijoita on valmennettu myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilla.

- Toimijoiden omista hankkeista 4 kpl on saanut rahoituksen ja yksi hakemus on vireillä Keski-Karjalan Jetinan Leader rahoituksen kautta. Lisäksi on tehty Äkillinen rakennemuutos- rahoitusvaraus kolmelle hankkeelle.

Kiteen kaupunki on saanut avustusta rautatien ylikäytävän yhteyteen rakennettuun maastoliikenneväylään, sekä tienkorjaukseen ja vesi/viemäröinti töihin. Kaupungin hankeet parantavat alueen infraa ja turvallisuutta merkittävästi.

- Toimijoita on avustettu hankehakemusten ja ympäristölupa-hakemuksien teossa sekä muissa tarvittavissa viranomaisasioissa. Toimijoille on myös järjestetty valmennusta lupahakemuksin valmisteluun sekä luvan myöntämisen jälkeisiin toimenpiteisiin.

- Kiteen Aimo alueelle on laadittu pelastussuunnitelma ja järjestämällä toimijoille P-K:n Pelastuslaitoksen toimesta opastusta ja valmennusta haitallisten jätteiden käsittelystä sekä ongelmatilanteitten hallinnasta

- Kiteen Aimo alueelle on luotu liiketoimintasuunnitelma, jossa alusta lähtien on otettu huomioon jatkuvuus katto-organisaation avulla.

- Kiteen Aimo osuuskunta perustettiin toukokuun alussa. Hallituksessa on edustajat jokaisesta alueella toimivasta yhdistyksestä sekä Kiteen kaupungista. Osuuskunta jatkaa Kiteen Aimo alueen kehittämistä ja organisointia.

- Alueelle on tulossa lisää ohjelmapalvelutoimintaa

- Uusien suorituspaikkojen myötä yhdistysten toiminta saa uusia mittasuhteita.

Kansainvälisyys

- Kiteen Aimo aluetta on markkinoitu aktiivisesti Venäjän Karjalaan. Kohteena ovat olleet moottoriurheilua, ilmailua sekä paintball-otteluja harrastavat.

- Kiteen Aimon lentokentälle haetaan passintarkastuspaikka-statusta. Lähimmät kansainväliset lentokentät ovat Joensuu, Kuopio, Savonlinna ja Varkaus

- Kiteen Aimoa on tehty ulkomailla tunnetuksi eri hankkeiden ja verkostojen myötävaikutuksella

Uudet yritykset

- Yritystoimintaa on alueelle etsitty aktiivisesti. Mikkeliäinen huvipuistoyrittäjä tutustui Aimo alueeseen ja totesi alueen olevan potentiaalinen kohde. Investointipäätöksiä ei kuitenkaan tullut.

- Yleisölennätysoyrittäjä on myös kiinnostunut pitämään Kiteen Aimoa tukikohtana.

- Pari elämyspalveluita tuottavaa ulkopaikkakuntalaista yrittäjää on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa Aimon alueelle, mutta taloustilanne on jarruttanut suunnitelmia

- Hankkeen aikana on perustettu kuitenkin kaksi uutta yritystä, Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry:n markkinointiyhtiö K-KUASPORT OY, sekä alueen toimijoiden yhdessä perustama Kiteen Aimo osuuskunta

- Uusia työpaikkoja perustetut yritykset eivät tuottaneet hankkeen aikana

Hankkeessa mukana olevat yritykset ja muut organisaatiot

- Hankkeen aikana on mukana ollut kaikkiaan 10 yritystä ja 35 organisaatiota

- Kiteen Aimon toimijoiden yhteinen jäsenmäärä on n. 2500 henkilöä

Itä-Suomen Monitoimikeskus- hankkeen tavoitteet toteutuivat , lukuunottamatta toimijoiden hankkeita, uusien yritysten perustamista sekä työllistymistä. Toimijoiden sitoutuminen ja halu kehittää Kiteen Aimon toimintaympäristöä hankkeen päättymisen jälkeen on vahva. Osuuskunnan myötä yrittämisen kynnys loivenee ja pientä ansaintaa on mahdollista tehdä helpommin.

9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS

Eri hankkeitten kanssa on tehty yhteistyötä lähinnä valmennuksien saralla. Myös maakunnan ulkopuolilla olevien asiantuntijaverkostojen kanssa on ollut yhteistyötä. Mm.ympäristöluvitukset on saanut paljon apua eri alojen valtakunnallisilta liitoilta, järjestöiltä sekä viranomaisilta. Hankkeen kautta on saatu paljon uusia kanavia, tuttavuuksia ja asiantuntijoita Kiteen Aimon toimintaa ajatellen.

10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET

Hankkeen kohderyhmissä on mukana paljon eri-ikäisiä ja -kuntoisia naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia. Heidät otetaan huomioon alueen suunnittelussa, rakentamisessa sekä erilaisissa toiminnoissa.

11. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

Keskuksen toimintaympäristöä rakennettaessa ja maankäyttöä suunniteltaessa on otettu huomioon eri toimintojen ympäristövaikutukset. Koska toimintaympäristö on pohjavesialueella, erilaisilla hankkeen aikana järjestetyillä valmennuksilla sekä yhteistyöllä Kiteen kaupungin ympäristöpäällikön kanssa on luotu yhteisiä pelisääntöjä, jotka eivät kuitenkaan kohtuuttomasti rasita toimijoiden taloutta. Kukin toimija arvioi ympäristölupaa hakiessaan toiminnan vaikutukset ympäröivään luontoon. Moottoriurheilua ja ammuntaa harrastavat toimijat pyrkivät käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa suojellakseen ympäristöä saastumiselta, mikäli se vain taloudellisesti on kannattavaa. Kaupungin ja toimijoiden välisissä maankäyttösopimuksissa vastuut ympäristön suojelussa siirretään edelleen toimijoille ympäristöluvan mukaisesti.

Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat minimaalisia, kun toimintoja keskittämällä ja ympäristöasioiden järjestelmällisellä hoidolla ympäristöön kohdistuvat rasitukset vähenevät. Eri lajiliittojen ympäristövaatimukset, toimijoiden koulututtaminen, valvonta sekä tarkka kirjanpito alueen eri toiminnoista luovat turvalliset puitteet kestäväälle kehitykselle

12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Alueella on pelastussuunnitelma ja toimijoille on tehty tapahtuman järjestäjän käsikirja. Molempia päivitetään säännöllisin väliajoin vastaamaan nykytilannetta. Alueen toimijoita on ohjeistettu täydentämään tietojansa ja taitojaan esim. ea- sekä erilaisilla turvallisuuskursseilla. Erilaisten seurantaraporttien kehittäminen kaikkien Aimon toimijoiden käyttöön helpottaa käyttömäärien, tapahtumien yms ympäristöseurannan tilastointia.

Yhteenkuuluvuutta ja toisten huomioonottamista kuvastaa myös Kiteen Aimon melua tuottavien toimijoiden yhteinen, viikonlopun toiminta-aikojen supistus, sekä kokonaan hiljaisten viikkojen järjestäminen kesän aikana. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan alueen tapahtumissa sekä

tiedotusvälineissä.

13. TOIMINNAN JATKUVUUS

Hankkeen aikana on valmisteltu katto-organisaation perustamista ja yhtiömuodoksi suunniteltu osuuskunta perustettiin toukokuussa 2012. Kiteen Aimo-osuuskunta ottaa hoitaakseen Kiteen Aimon operatiivisen vetovastuun. Osuuskunnan hallitus on koottu Kiteen Aimo alueen toimijoista, sekä kaupungin edustajasta ja sen tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä elinkeinon ja toiminnan tukemiseksi tarjota myynti- ja markkinointi-, kehittämis- sekä hallintopalvelua, koordinoida jäsenten välistä yhteistoimintaa palvelutuotannossa, sekä hallinnoida ja ylläpitää jäsenten yhteiskäytössä olevia osuuskunnan omistamia tai vuokraamia rakennuksia.

Jäseneksi voidaan hyväksyä osuuskunnan tarjoamia palveluita tarkoituksenmukaisella tavalla hyödyntämään pystyvä luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, rekisteröity yhteisö taikka muu rekisteröity juridinen henkilö.

Osuuskunta jatkaa I-S Monitoimikeskus-hankeen aikana mm. KareliaExpertin kanssa luotua kumppanuutta tapahtumien ja palveluiden markkinoinnissa. Myös maakunnan matkailu- ja elämyspalvelujen tuottajien sekä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa verkostoidutaan ja luotua yhteistyötä jatketaan ja syvennetään. Kansainvälistä toimintaa pidetään yllä ja mm. kilpailujen markkinointia suunnataan aktiivisemmin juuri Venäjälle. Osuuskunta motivoi toimijoita kehittämään omia toimintojaan ja yhteinen päämäärä onkin, että Aimossa järjestetään erilaisia kilpailuja ja tapahtumia ympäri vuoden. Toimijat tukevat toistensa toimintoja talkoilla ja vastavuoroisuus periaatteella. Uusia toimijoita ja yrittäjiä etsitään aktiivisesti.

Kiteen kaupunki on yhteistyökumppanin vahvassa roolissa jakossakin.

Osuuskunta ei ensimmäisinä toimintavuosinaan voi palkata ulkopuolista toiminnanjohtajaa/koordinaattoria. Rahoituksen järjestämiseksi pyritään saamaan pienimuotoinen hanke palkka- ja kehittämiskulujen kattamiseksi osittain. Toimijat ovat sisäistäneet, että alueen potentiaali luo hyvät edellytykset liiketoiminnalle ja heidän on mahdollista saada toimeentuloa alueen jatkuvasta toiminnasta.

14. PROJEKTIN RAHOITUS

Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan:

Projektin toteutunut rahoitus:

EAKR- ja valtion rahoitus	252 000,00 €	70 %		195 499,83 €	70 %
Kuntien rahoitus	90 000,00 €	25 %		69 821,36 €	25 %
Muu julkinen rahoitus	0 €	0 %		0 €	0 %
Yksityinen rahoitus	18 000,00 €	5 %		13 964,27 €	5 %
Tulot	0 €	0 %		0 €	0 %
Rahoitus yhteensä	360 000,00 €	100 %		279 285,46 €	100 %

* Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma

15. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

Hankkeen tavoitteet

- Luoda monipuolinen harrastus- ja matkailukeskusalueen toiminta-ympäristöä kehittämällä niin, että liiketaloudellinen toiminta on mahdollista.
- Uusia työpaikkoja 8 kpl, joista 3 kpl on naisten työpaikkoja.
- Uusia yrityksiä perustetaan 5 kpl, joista naisten perustamia 1 kpl.
- Mukana hankkeessa olevia yrityksiä 8 kpl ja ja organisaatioita 15 kpl.
- Toimijoiden käynnistämiä kehitys ja investointihankkeita vähintään 6 kpl
- Alueelle syntyy uudenlaisia tuotteita ja elämyspalveluita

Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteutumiseen

Infra

- Kiteen kaupunki on investoinut Tolosenmäen maa-alueisiin ja osayleis- kaavoitukseen, melumallinnukseen, pohjavesisuunnitelmaan ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, rautatien tasoristeyksen ylikäytävän maastoliikenneväylään sekä teiden ja vesihuollon rakentamiseen.
- Toimijayhdistyksille on tehty kaupungin toimesta vuokrasopimukset, jotka velvoittavat vuokraajaa toimimaan sovittujen ehtojen mukaisesti, mutta antavat kuitenkin mahdollisuuden kehittää alueita kunkin toimijan parhaaksi katsomalla tavalla.
- Alueen opastusta on yhdenmukaistettu

Toimijat

- Toimijoiden motivaatio ja yhteistyöhalu on parantunut hankkeen aikana. Talkootyövaihdot tapahtumissa sekä tilojen ja tavaroiden yhteiskäyttö sekä yhteiset sopimukset mm. alueen käyttöajoista, lisäävät yhteenkuuluvuutta.
- Toimijoiden omista hankkeista 4 kpl on saanut rahoituksen (moottorikelkkailijat 2 kpl, K-K Urheiluautoilijat ja K-K Palveluskoirayhdistys) ja yksi hakemus on vireillä (paintball) Keski-Karjalan Jetinan Leader rahoituksen kautta. Lisäksi on tehty Äkillinen rakennemuutos-rahoitusvaraus kolmelle hankkeelle (ampumarata, lentokonehallit ja hallintorakennus).
- Kiteen kaupunki on saanut rahoitusta Ely-keskuksen kautta alueen tie- ja vesi/viemärihankkeisiin. Tehdyillä töillä on suuri merkitys alueen infraan ja turvallisuuteen.
- Rahoitushakemuksien teossa toimijoita on avustettu tai ohjattu asiantuntijoille.
- Toimijoita on avustettu ympäristölupa-hakemuksien teossa sekä muissa tarvittavissa viranomaisasioissa. Toimijoille on myös järjestetty valmennusta lupahakemuksin valmisteluun ja luvan myöntämisen jälkeisiin toimenpiteisiin.
- Kiteen Aimo alueelle on laadittu pelastussuunnitelma sekä tapahtuman järjestämisopas.
- Toimijoille on järjestetty P-K:n Pelastuslaitoksen toimesta opastusta ja valmennusta haitallisten jätteiden käsittelystä sekä ongelma-tilanteitten hallinnasta.
- Kiteen Aimo alueelle on luotu liiketoimintasuunnitelma, jossa alusta lähtien on otettu huomioon jatkuvuus katto-organisaation avulla.
- Kiteen Aimo osuuskunta perustettiin toukokuun alussa. Hallituksessa on edustajat jokaisesta alueella

toimivasta yhdistyksestä sekä Kiteen kaupungista. Osuuskunta jatkaa Kiteen Aimo alueen kehittämistä ja organisoimista.

- Kiteen Aimo alueelle on tulossa uutta ohjelmapalvelutoimintaa entisten rinnalle.
- Uusien suorituspaikkojen myötä yhdistysten toiminta saa uusia mittasuhteita.

Kansainvälisyys

- Kiteen Aimo aluetta on markkinoitu aktiivisesti Venäjän Karjalaan. Erilaiset moottoriurheilulajit sekä ilmailu kiinnostavat eniten.
- Kiteen Aimon lentokentälle tullaan hakemaan passintarkastuspaikka-statusta.
- Kiteen Aimoa on tehty ulkomailla tunnetuksi eri hankkeiden ja verkostojen myötävaikutuksella.

Hankkeen tiedotus

- I-S Monitoimikeskus- hanke on ollut esillä erilaisissa tiedotus- välineissä. Paikallislehdissä on ollut Kiteen Aimon ja hankkeen tapahtumista uutisointia lähes joka kuukausi. Maakuntalehdet ovat uutisoineen hiukan harvemmin. Paikallisradio on päivittänyt tietoja kaksi kertaa vuodessa ja televisiossa Kiteen Aimo alue on tapahtumien areenana
- Hankkeella on on kolmikieliset (suomi, englanti, venäjä) kotisivut sekä esitteet
- Sidosryhmille hankkeen asioista on tiedotettu Aimo uutisilla sähköpostitse.

Uudet yritykset

- Yritystoimintaa on alueelle etsitty aktiivisesti. Investointipäätöksiä ei kuitenkaan tullut kiinnostuksesta huolimatta tullut. Epävarma taloustilanne on jarruttanut suunnitelmia.
- Hankkeen aikana on perustettu kaksi uutta yritystä, Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry.n markkinointiyhtiö K-KUASPORT OY, sekä alueen toimijoiden yhdessä perustama Kiteen Aimo osuuskunta
- Uusia työpaikkoja perustetut yritykset eivät tuottaneet

Hankkeessa mukana olevat yritykset ja muut organisaatiot

- Hankkeen aikana on mukana ollut kaikkiaan 10 yritystä ja 35 organisaatiota
- Kiteen Aimon toimijoiden yhteinen jäsenmäärä on n. 2500 henkilöä

Itä-Suomen Monitoimikeskus- hankkeen tavoitteet toteutuivat , lukuunottamatta uusien yritysten perustamista sekä työllistymistä. Toimijoiden sitoutuminen ja halu kehittää Kiteen Aimon toimintaympäristöä hankkeen päättymisen jälkeen on vahva. Osuuskunnan myötä yrittämisen kynnys loivenee ja pientä ansaintaa on mahdollista tehdä helpommin.

16. AINEISTON SÄILYTYS

Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot.

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Ketä Oy
Kiteentie 13 A 82500 Kitee

Päiväys ja allekirjoitus

30.08.2012

Risto Hiltunen
toimitusjohtaja